

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации МО Путлиновское сельское поселение на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)

(руб.)

Наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования						Исполнено на 30.06.2017						Исполнено за последний квартал 2017 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
Приобретение и доставка щебня д.Нижняя.Щальдиха	190 м3	190	220 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	205 049,90	186 409,00	18 640,90	13 591,00							
Приобретение и доставка щебня, д.Поляны	190 м3	190	330 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	205 049,90	186 409,00	18 640,90	113 591,00							
Очистка водопроводящих канав , д.Поляны	100 м	0										-							
установка двух дорожных знаков д.Поляны	2 шт	0										-							
Приобретение и доставка щебня д.Горная Щальдиха	190 м3	190	220 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	205 049,90	186 409,00	18 640,90	13 591,00							
Приобретение и доставка щебня,д.Петровщина	190 м3	190	550 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	205 049,90	186 409,00	18 640,90	276 863,73							

установка мусорных баков д.Петровщина	10 шт	0								40 400,00	36 727,27	3 672,73	
Приобретение щебня и установка оборудования для детской площадки д.Валовщина	19 1 шт	19	220 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 504,99	18 640,90	1 864,09	181 359,10
Приобретение и доставка щебня д.Алексеевка	40 м3	40	39 600,00	36 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 851,56	35 319,60	3 531,96	680,40
Приобретение и доставка щебня, ст Назия	480 м3	480	983 840,00	894 400,00	89 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 337,64	474 852,40	47 485,24	419 547,60
очистка водопроводящих канав ст.Назия	400 м	0											
Итого			2 563 440,00	2 330 400,00	233 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 293,79	1 311 176,17	131 117,62	1 019 223,83

Г. глава администрации

Егорихин В.И.

Согласовано:

председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

Главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)
Миткина Т.М.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель:

Мазненкова М.И. 8-81362-68882

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

